

ΑΡΙΘΜΟΣ 9

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125/2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων Ανύδρου», με αριθμό μελέτης 6/2010 Δήμου Μενιδιάς.

Σήμερα Τρίτη 19 Απριλίου 2011 και ώρα 20.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 5443/15-4-2011 της προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος)	21. Αλατζάς Σάββας		
2.Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος)	22.Παπαδόπουλος Αναστάσιος		
3.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας)	23.Καρρά Γεωργία		
4.Πεντερίδης Αλέξιος	24.Σωτηριάδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας		
5.Σουρουτζίδης Στυλιανός	25.Λιάκος Δανιήλ	''	Τ.Κ. Ανύδρου
6.Θεοδωρίδης Ιωάννης	26.Γεραντίδης Χαράλαμπος	''	Αρσενίου
7.Καραγιάννης Μιχαήλ	27.Μόκρης Βασίλειος	''	Άσπρου
8.Κωστόπουλος Κων/νος	28.Πασχαλίδης Σταύρος	''	Δάφνης
9.Μηνάς Στυλιανός	29.Καρύπης Μάρκος	''	Καλής
10.Καλώση Αικατερίνη	30.Χατζηστρατής Γεώργιος	''	Καλλιόπολης
11.Καρασαββίδης Λάζαρος	31.Μηνάς Στέργιος	''	Καλυβίων
12.Παπαδοπούλου Μαρία	32.Περπερίδης Παύλος	''	Κρανέας
13.Σεμερτσίδης Θεοφάνης	33.Χουτουρίδης Ευστάθιος	''	Λιποχωρίου
14. Κελεσιδής Χρήστος	34.Αβραμίδης Χρήστος	''	Μανδάλου
15.Πολυχρονιάδης Δημήτριος	35.Μπαξεβάνης Μιχαήλ	''	Μαυροβουνίου
16.Κερμανίδης Κων/νος	36.Χρυσουλίδης Θεόδωρος	''	Νέας Ζωής
17.Τζαμτζής Ιορδάνης	37.Τσέμπτσης Νικηφόρος	''	Πετραίας
18. Κρητίδου Ευφροσύνη	38.Δούμος Χρήστος	''	Πρ. Ηλία
19. Μίμης Δημήτριος	39.Σιδηρόπουλος Βασίλειος	''	Ριζού
20. Καρακελίδης Δαμιανός	40.Κολοβού Ελπίδα	''	Σεβαστειανών

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ανδρεάδης Ευστάθιος	2. Παπαδόπουλος Θωμάς
3. Ξανθόπουλος Χρήστος	4. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοϊδής Γεώργιος.

Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο του έργου «Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων Ανύδρου» Τσαρτσανίδη Θεόδωρο, με έδρα την Καλή, κατατέθηκε στο Δήμο αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι 21-7-2011 λόγω κακών καιρικών συνθηκών και έλλειψης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόεδρο, είδε την παραπάνω αίτηση, το έγγραφο του μηχανικού και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αμμοχαλικόστρωση αγροτικών δρόμων Ανύδρου», έως 21-7-2011, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 125/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ