

ΑΡΙΘΜΟΣ 14

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 257/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών «Καθαρισμός ρεμάτων και αποστραγγιστικών αυλάκων Δήμου Σκύδρας».

Σήμερα Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 19.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 22984/18-12-2012 του προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Ανδρεάδης Ευστάθιος (Πρόεδρος) | 23. Αλεξανδρίδης Παύλος |
| 2. Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος) | 24. Μίμης Δημήτριος |
| 3. Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας) | 25. Καρρά Γεωργία |
| 4. Παπαδοπούλου Μαρία | 26. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος |
| 5. Σεμερτσίδης Θεοφάνης | 27. Σωτηριάδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας |
| 6. Ιγνατιάδου Αικατερίνη | 28. Σιδηρόπουλος Βασίλειος " Τ.Κ. Ριζού |
| 7. Καραγιάννης Μιχαήλ | 29. Μπαξεβάνης Μιχαήλ " Μαυροβουνίου |
| 8. Παπαδόπουλος Θωμάς | 30. Αβραμίδης Χρήστος " Μανδάλου |
| 9. Θεοδωρίδης Ιωάννης | 31. Χουτουρίδης Ευστάθιος " Λιποχωρίου |
| 10. Καλώση Αικατερίνη | 32. Περπερίδης Παύλος " Κρανέας |
| 11. Μηνάς Στυλιανός | 33. Χρυσουλίδης Θεόδωρος " Νέας Ζωής |
| 12. Καρασαββίδης Λάζαρος | 34. Δούμος Χρήστος " Πρ. Ηλία |
| 13. Σουρουτζίδης Στυλιανός | 35. Τσέμπτης Νικηφόρος " Πετραίας |
| 14. Πολυχρονιάδης Δημήτριος | 36. Κολοβού Ελπίδα " Σεβαστειανών |
| 15. Κερμανίδης Κων/νος | 37. Λιάκος Δανιήλ " Ανύδρου |
| 16. Κελεσίδης Χρήστος | 38. Γεραντίδης Χαράλαμπος " Αρσενίου |
| 17. Πεντερίδης Αλέξιος | 39. Μόκρης Βασίλειος " Άσπρου |
| 18. Κωστόπουλος Κων/νος | 40. Πασχαλίδης Σταύρος " Δάφνης |
| 19. Τζαμτζής Ιορδάνης | 41. Καρύτης Μάρκος " Καλής |
| 20. Αλατζάς Σάββας | 42. Χατζηστρατής Γεώργιος " Καλλιπόλης |
| 21. Καρακελίδης Δαμιανός | 43. Μηνάς Στέργιος " Καλυβίων |
| 22. Κρητίδου Ευφροσύνη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|----|
| 1. Ξανθόπουλος Χρήστος | 2. |
|------------------------|----|

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.

Ο πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο των εργασιών «Καθαρισμός ρεμάτων και αποστραγγιστικών αυλάκων Δήμου Σκύδρας», ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ & ΥΙΟΙ, με έδρα το Λιποχώρι, κατατέθηκε στο Δήμο αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-5-2013 λόγω κακών καιρικών συνθηκών, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον πρόεδρο, είδε τη παραπάνω αίτηση, το έγγραφο του μηχανικού και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Καθαρισμός ρεμάτων και αποστραγγιστικών αυλάκων Δήμου Σκύδρας», έως 30-5-2013, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 257/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ